




PICK UP | 建物の基礎をつくっています！

4月もあっという間に過ぎ、ゴールデンウィークが目の前となりました。工事再開後、最初の工事だよりとなります！地域の皆さまに見守っていただきながら、現場は着実に前へと進んでおります。



2026年4月現在の現場の様子

網目のように広がる基礎鉄筋が完成すると、工事は次のステップへ！

これまでの地面での作業から、いよいよ建物が立ち上がっていく工程に入ります。

日に日に高さを増していく現場の様子を、今後もお伝えしていきます！



鉄筋組み立て

設計図に基づき、基礎の骨組みとなる鉄筋を1本ずつ丁寧に組み上げている様子です。



型枠組み立て

組み上がった鉄筋の周囲にコンクリートを流し込むための「器」となる木製パネルを設置しています。



基礎全景

広範囲にわたる足場と基礎の配筋・型枠の工事が進み、現場全体が整然と管理されている状況です。

check

上空から見た工事現場

写真のように、校舎棟を3つ(A,B,C)、屋内運動場を2つ(A,B)のエリアに区切って工事を進めています。

- 効率アップのため
- 安全を確保するため
- 品質を守るため

このような沢山のメリットがあります！



新 大石田小学校の見どころ



▲ 中央ホール

【中央ホール】

- ✓ 天井が高く設計されており、開放感のある吹き抜けが、登校する子どもたちを明るく迎え入れます。
- ✓ ふんだんに使用された木の温もりが、学校生活の中に安らぎと心地よい交流の場を生み出します。
- ✓ 階段下のスペースを格子状のデザインにすることで、木の素材感を活かした繊細で軽やかな印象に。

私たちがつくっています！

現場スタッフのご紹介

紹介するのは



ゆうき
結城 課長
現場所長 / 市村工務店

現場では作業所長として、現場全体の運営と安全管理を担っています。スタッフの業務分担や協力業者様が安全に作業できる環境づくりを行い、作業員の命を守る重要な役割です。責任は大きいですが、建物が完成した時の達成感は格別です。

休日の楽しみ 家族に手料理を振る舞うことが楽しいです

得意料理 赤魚の煮付けが得意で、味にも自信があります！

最後に一言 大石田町の新しいシンボルになるような最高の建物を町民の皆さまへ届けられるようにスタッフ・作業員一同、精一杯頑張っています。



今後の工事スケジュール

来月以降で、「躯体工事」について解説します！

	2026年4月	5月	6月
校舎棟	基礎工事		1階 躯体工事
屋内運動場	基礎工事		1階 躯体工事

発行人 市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482
山形県山形市久保田3丁目11-12
TEL：023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345
山形県山形市富神台15
TEL：023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850
山形県山形市くぬぎざわ西4-1
TEL：023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067
山形県山形市花桶2丁目9-21
TEL：023-623-4222